Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB - Paraguai S. Pedro de Alcântara. 1 folha

Protocolo 40-54-52

225-000-829

SEDAP / PROT - Mundim 224 13 641

Positivo

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASÍLIA – CEB

DEPARTAMENTO COMERCIAL DE DISTRIBUIÇÃO - DCD

EXAME DE ENTRADA DE ENERGIA – (EEE)

Nº: 084537

NOME: Paróquia S. Pedro de Alcantara

ENDEREÇO: Rua da Igreja S/N. Paranoa

PROJETO Nº	DEMANDA – KW	PEDIDO DE	Nº DO PEDIDO	
		P M.	019453	☒ BT ☐ AT

	APROVAÇÃO SIM	OBS	NÃO
1 RAMAL ☐ AÉREO ☐ SUBTERRÂNEO ☐ MISTO			
1.1 POSTE E/OU PONTALETE			
1.2 ISOLADORES			
1.3 MUFLAS TERMINAIS			
1.4 PARA-RAIOS C/ATERRAMENTO			
1.5 CONDUTORES _____			
1.6 CONEXÕES E AMARRAÇÕES			
1.7 CONDUTOS _____			
1.8 CAIXAS DE PASSAGEM			
2 ENTRADA			
2.1 CONDUTORES NO ELETRODUTO _____			
2.2 CHAVE _____ CLASSE _____ FUS. _____			
2.3 DISJUNTOR IN _____ A CAP. _____ MVA			
2.4 RELÉS ☐ PRIMÁRIO ☐ SECUNDÁRIO IN _____ A TAPE _____			
2.5 BOTOEIRA P/DESLIG. A DISTÂNCIA			
3 BARRAMENTO			
3.1 FASES _____ NEUTRO _____			
3.2 ESPAÇAMENTOS E APOIOS			
3.3 CONEXÕES DAS DERIVAÇÕES			
3.4 ARMÁRIOS, PORTAS, VENTILAÇÃO			
4 ATERRAMENTO			

	APROVAÇÃO SIM	OBS	NÃO
5 DERIVAÇÕES			
5.1 QM _____ CABOS _____ PROT. _____			
5.2 QM _____ CABOS _____ PROT. _____			
5.3 QM _____ CABOS _____ PROT. _____			
5.4 QM _____ CABOS _____ PROT. _____			
5.5 QM _____ CABOS _____ PROT. _____			
6 MEDIÇÃO BT ☐ AT ☐			
6.1 CUBÍCULO OU CONJUNTO			
6.2 CAIXAS DE MEDIÇÃO			
6.3 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO			
6.4 QUADROS DE MEDIDORES			
7 ACABAMENTO EM GERAL			
7.1 PORTAS, JANELAS E VENTILAÇÃO			
7.2 PAREDES, PISO, TETO, PINTURA			
7.3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO			
7.4 ESTANQUEIDADE			
8 TRANSFORMADORES			
8.1 POTÊNCIA _____ kVA			
8.2 BUCHAS E PINTURA			
9 SEGURANÇA C/ACIDENTES			
10 LIMPEZA			

OBSERVAÇÕES: 1º) Fixar o poste trifasico com a caixa TIPO P1. Altura 1,60 m. na parte superior. (Poste padronizado)

2º) Colocar fio 6 X 6 mm² entrada e saida

3º) Colocar um disjuntar tripolar de 30AMP.

4º) Haste de aterramento

5º) Fixar o paste com concreto no solo.

6º) Colocar fio de Cobre nú ligado da caixa a Haste.

07.01.88

APROVADO ☐ SIM ☐ NÃO ☐ DEPENDE DE TESTE ☐ FALTA JUMPER	ORÇAMENTO	VISTORIADO POR Geraldo 1398
NOTA: O CONSUMIDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR A CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS E COMUNICAR AO ESCRITÓRIO DA CEB, MAIS PROXÍMO.		ASSINATURA DO CONSUMIDOR Mª de Lourdes P. Sa

COD. 34

1 Poste trifazico
1 disjuntar tripolar de 30 AMP
1 Haste de Aterramento 3 metros
fio N. 6 mm² (200 metros de fio)
(cor diferente)
material p/concretar a fixação do Post (cimento e areia)
1 fita isolante
1 Rexs. trifazico

5626161
24407

5961812
geraldo

APos as 19.30 HS

102